

Informationsbrev maj 2019

Projekt Glasfabriken

Kontaktpersoner

Platschef: christoffer.tainio@mvpab.se 0730-78 85 45

Arbetsledare: anders.striem@mvpab.se 0730-49 55 08



Uppdatering om projektet från föregående informationsbrev

Taket på plan 4 har nu rivits av och ett provisoriskt tätskikt har lagts ut för att hålla huset tätt. Tegelgavlarna är frilagda och förberedelser för stommen pågår. Sporadiska transporter med containerflak fylls och byts ut dagligen. Bullrande arbeten med slagmaskin (typ brock) har utförts. Rivningsarbetena börjar gå mot sitt slut i den stora delen av fastigheten. Håltagning i garageplanet kvarstår. Rivningen kommer att fortsätta i lågdelen för de nya stadsradhusen.

Andra arbeten som pågår invändigt är urschaktning, pålningsarbeten, hissgröpar och smidesarbeten för de nya trapphusen och hissarna.

Tornkranen monteras i slutet av juni och i början av juli kommer en bygghiss upp. Vissa arbeten kommer att pågå under juli månad.

Stomentreprenören kommer att etableras på plats vecka 32 och montage av stommen påbörjas vecka 33, 2019.



För mer info:

<http://glasfabrikensthlm.se/>

Bild: solig lunch på plan 4.