
Informationsbrev april 2019

Projekt Glasfabriken

Kontaktpersoner

Platschef: christoffer.tainio@mvpab.se 0730-78 85 45

Arbetsledare: anders.striem@mvpab.se 0730-49 55 08



Uppdatering om projektet från föregående informationsbrev

Rivningen inomhus pågår för fullt och sporadiska transporter med containerflak fylls och byts ut dagligen. Håltagning för nya hisschakt och installationsschakt pågår. Bullrande arbeten med slagmaskin (typ brock) har utförts.

Markarbeten på framsidan mot Virkesvägen utförs provisoriskt för tornkran och lastzon.

I slutet på april/ början av maj kommer taket att rivas av och ett provisoriskt tätskikt läggs för att skydda det befintliga huset nedåt. Betong och smidesarbeten för stomkomplettering påbörjas inom kort.

Tornkran och bygghiss monteras upp innan semestern i slutet av juni.



För mer info: <http://glasfabrikensthlm.se/>